

Protokół nr 35
Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Krzemieniewo
w dniu 03 lipca 2017

Dnia 03 lipca 2017 o godzinie 15.00 rozpoczęło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Przewodniczący powitał zebranych i zaproponował następujący porządek obrad

- 1) Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
- 2) Analiza przebiegu realizacji zadań inwestycyjnych związanych z budową kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków
- 3) Informacja o dokonanych przez Wójta zmianach w budżecie gminy w okresie od ostatniego posiedzenia .
- 4) Wolne głosy i wnioski.

Lista obecności na posiedzeniu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Ad. Pkt.1

Przewodniczący zwrócił się do zebranych z pytaniem czy akceptują protokół z poprzedniego posiedzenia. Ponieważ nikt nie zgłosił uwag, przystąpiono do głosowania. Wszyscy zebrani opowiedzieli się za przyjęciem protokołu nr 34 z posiedzenia Komisji w dniu 26 czerwca 2017 . Protokół przyjęto jednogłośnie.

Ad. Pkt.2

Przewodniczący Komisji udzielił głosu zastępcy Wójta p. Radosławowi Sobeckiemu prosząc o przedstawienie informacji o zaawansowaniu prac związanych z budową oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej.

Zastępca Wójta poinformował, że w roku 2017 realizowane są następujące zadania

- 1) Budowa oczyszczalni ścieków w Luboni. Wykonawcą zadania jest firma Molewscy sp. z o.o. z Włocławka . Wartość podpisanej umowy z wykonawcą wynosi 9.341.952,57 zł. Zadanie ma być zakończone do dnia 31.05.2018 r.
- 2) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Garzyn- Górzno . Wykonawcą zadania jest firma CHOD- DRÓG z Krobi . Wartość podpisanej umowy z wykonawcą wynosi 6.838.800 zł. Zadanie ma być zakończone do dnia 30 kwietnia 2018.

- 3) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Lubonia - Kociugi-Drobnin . Wykonawcą zadania jest firma Juskowiak z Rozdrażewa . Wartość podpisanej umowy wynosi 6.642.000 zł. Zadanie ma być zakończone do dnia 30 stycznia 2018.
- 4) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krzemieniewie. Wykonawcą zadania jest firma TERLAN z Poznania . Wartość podpisanej umowy wynosi 9.149.315,62 zł. Zadanie ma być zakończone do dnia 31 maja 2018.

W chwili obecnej trwają prace na wszystkich w/w odcinkach.

Dodatkowo podczas prac budowlanych pojawiają się dodatkowe problemy, których w momencie planowania budżetu nie można było przewidzieć. Przykładem może być konieczność wymiany odcinka sieci wodociągowej w Garzynie. Po dokonaniu wykopów w Garzynie wyszło na jaw , że sieć wodociągowa jest mocno skorodowana. Biorąc pod uwagę fakt, że na budowanym odcinku kanalizacji miała pojawić się w dalszej kolejności budowa nowej nawierzchni asfaltowej, należało podjąć szybka decyzję o wymianie starej sieci wodociągowej w Garzynie. Wiązało się to z koniecznością szukania pieniędzy na sfinansowanie tego remontu.

Zastępca Wójta poinformował członków Komisji, że na koniec każdego miesiąca odbywają się robocze spotkania z wykonawcami poszczególnych odcinków kanalizacji . Na spotkaniach wykonawcy relacjonują zaawansowanie robót i przedstawiają informację o planowanym zakresie robót w okresie następnego miesiąca. Informacje takie składają na piśmie. Do dnia posiedzenia Komisji odbyły się dwa spotkania robocze w dniach 26.05.2017 i 29 czerwca 2017. Kolejne spotkanie zespołu nadzorującego planowane jest w dniu 21.07.2017. Notatki z przebiegu spotkania nadzorującego w dniu 26.05.2017 stanowią załączniki nr 2, 3, 4 i 5 do niniejszego protokołu.

M.G. Pytał czy podwykonawcy, którzy pracują na poszczególnych odcinkach budowanej kanalizacji są oficjalnie zgłoszeni do gminy ?

Zastępca Wójta wyjaśnił, że z udziałem podwykonawców budowana jest oczyszczalnia ścieków w Luboni i sieć kanalizacyjna w Krzemieniewie. Wykonawcy są oficjalnie zgłoszeni i gmina monitoruje płatności dokonywane na ich rzecz.

MG. Jak uregulowano sprawę z projektantem sieci kanalizacyjnej?

Zastępca Wójta poinformował, że umowa którą gmina podpisała z firmą przygotowującą dokumentację zawierała zapis z którego wynika, że projektant przekazał gminie prawa autorskie do sporządzonego dokumentu oraz możliwość dokonania drobnych zmian w projekcie. Z informacji pozyskanej od wykonawców robót wynika, że projektant pojawia się na placu budowy i sprawdza zgodność projektu z zakresem robót.

MG. Pytał jak przebiegają prace w porównaniu z harmonogramami robót, które złożyli wykonawcy przed przystąpieniem do budowy ?

Zastępca Wójta wyjaśnił, że harmonogramy są aktualizowane przed wystawieniem dla gminy faktury. Zakres prac z różnych powodów jest inny niż wcześniej planowano. Nie ma jednak większych opóźnień , które mogłyby dawać powody do niepokoju o przebieg prac. Trochę

gorzej wygląda sprawa z firmą , która realizuje budowę sieci w Krzemieniewie.
Na tym odcinku zaawansowanie prac wygląda najślabiej.

MG. Pytał w jaki sposób wyłoniono firmy , które pełnia nadzór inwestorski nad poszczególnymi etapami robót?

Zastępca Wójta wyjaśnił, że za nadzór gmina płaci kwotę , która mieści się w granicach do 30.000 euro. Wobec tego nie było potrzeby ogłaszania przetargu celem wyłonienia inspektora nadzoru.

Z uwagi na brak dalszych pytań uznano, że temat został wyczerpany.
Postanowiono przejść do kolejnego punktu porządku obrad.

Ad. pkt. 3

Skarbnik Gminy przedstawiła informację o dokonanych przez Wójta zmianach w budżecie w okresie od dnia 26 czerwca 2017 do dnia 03 lipca 2017.

Wójt Gminy dokonał jednej zmiany w budżecie roku 2017 wydając zarządzenie nr 0050/3/2017 w dniu 27 czerwca 2017 .

Zarządzeniem tym,

1. zwiększono planowane dochody budżetu gminy o kwotę 7.192 zł , w związku z otrzymanym zawiadomieniem od Wojewody Wielkopolskiego o otrzymaniu dotacji.
Planowane dochody budżetu po dokonanej zmianie - 31.313.604,31 zł
2. Zwiększono planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 7.192 zł w tym na :
- zadanie dożywianie uczniów 7.192 zł

Planowane wydatki budżetu po dokonanej zmianie - 56.949.118,31 zł

Ad. Pkt. 4

W ramach wolnych głosów i wniosków podjęto następujące tematy :

MG . Zwrócił się z prośbą do zastępcy Wójta aby przy okazji innych prac geodezyjnych ustalić granice działki na której stoi grillowisko w Drobninie. Ponadto przypomniał, że kończy się okres gwarancji na budynek grillowiska. Wobec tego zgłosił prośbę o spotkanie w celu uzgodnienia usterek, które można by usunąć w ramach posiadanej gwarancji.

MG. Prosił aby uzgodnić z panią dyrektorką szkoły w Garzynie termin następnego posiedzenia.
Przybliżony termin spotkania komisji ustalona na ostatni tydzień miesiąca sierpnia.

Na powyższym posiedzenie zakończono.

Protokołowała DA

Przewodniczący Komisji

(-) Marek Garbacz

(-) Krystian Lewandowski- nieobecny

(-) Krystian Dutkiewicz.....

(-) Mirosław Kryztofiak

(-) Michał Michalski

(-) Henryka Przybylska