

## 5. Informacja o zadaniach , których realizacja kończy się w roku 2011.

### 1. Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebanii Rozdz. 90002 § 6010

Rok	Planowane nakłady w zł	Wykonanie w złotych
2006	13.233,-	12.375,-
2007	190.575,-	190.575,-
2008	365.475,-	365.475,-
2009	541.200,-	541.200,-
2010	396.000,-	396.000,-
2011	6.600,-	6.600,-
<b>Razem</b>	<b>1.513.083,-</b>	<b>1.512.225,-</b>

Zadanie zrealizowane w 99,94 %

### 2. Rekultywacja gminnych składowisk Rozdz. 90002 § 6610

Rok	Planowane nakłady w zł	Wykonanie w złotych
2006	16.180,-	16.179,25
2007	57.415,-	57.414,93
2008	89.933,-	89.933,-
2009	197.137,-	197.135,73
2010	8.382,-	8.382,-
2011	5.029,-	5.028, 58
<b>Razem</b>	<b>374.076,-</b>	<b>374.073,49</b>

Zadanie zrealizowane w 99,99 %

### 3. Remont ulicy Spółdzielczej w Krzemieniewie Rozdz. 60016 § 4270

Rok	Planowane nakłady w zł	Wykonanie w złotych
2010	700.000,-	626.811,73
2011	704.000,-	673.717,60
<b>Razem</b>	<b>1.404.000,-</b>	<b>1.300.529,33 zł</b>

Zadanie zakończone w całości pomimo realizacji planu w 92,63 %